GROEPENKAST DUITLAAN 20

Meterkast woning - bijgewerkt 25-10-2026

3 x 25 A AANSLUITING | **B16** ALLE GROEPEN | **3** AARDLEKSCHAKELAARS

Stop 13 Hoofdschakelaar — L2 links - L3 midden - L1 rechts

ENKELFASE-GROEPEN PER AARDLEKSCHAKELAAR

L1 — Stop 14 - Aardlek 1

RECHTS IN DE METERKAST

17 AardLekSchakelaar
18

19 • WCD in muur achter keukenwandkast (ongebruikt)

20 • Hal
• Toilet beneden
• Keukennis WCD linkerzijde
• Overloop
• Slaapkamers Ivan & Taeke
• Computer zolder
• Mechanische ventilatie
• Zolderplafondlicht

21 • Meterkast stopcontact rechtsboven
• Internet/wifi/glasvezel
• Deurbel
• Garage (licht, koelkast, roldeur)
• Buitenlamp rechterzijgevel
• Slaapkamers achterzijde (Rob & Sonia, Aukje)
• Badkamer (excl. WCD achter deur)
• WCD zolder (staande vloerlamp)

22 • Stopcontacten keukenmuur
• Keukenvriezer
• Keukenkoelkast
• Keukenlicht
• WCD terras
• Rookmelder hal
• Ingebouwde deurbel meterkast (ongebruikt)

L2 — Stop 15 - Aardlek 2

LINKS IN DE METERKAST

1 AardLekSchakelaar
2

3 • Quooker
pulsen ~2,1 kW

4 • Woonkamer
• Tuinverlichting
• Laadpaalsensoren
• Meterkast stopcontact linksboven

5 • Combimagnetron

6 • Koffiemachine
• Keukennis WCD rechterzijde

L3 — Stop 16 - Aardlek 3

MIDDEN IN DE METERKAST

7 AardLekSchakelaar
8

9 • **ALARM**
• Vaatwasser

10 • WCD achter badkamerdeur (evt. elektrische radiator)

11 • Droger
controle L3

12 • Wasmachine

MEERFASE-VERBRUIKERS MET EIGEN AANSLUITING

VERBRUIKER	L1	L2	L3	BELASTING
Zonnepanelen + Enphase Q-relay	●	●	●	Opwek verdeeld: ~37% L1, ~27% L2, ~36% L3
Inductiekookplaat	●	○	●	2 fasen, gemeten via P1
Warmtepomp: compressor	◌	●	◌	Alleen L2: +0,6 tot 1,4 kW. L1 en L3 aangesloten, niet belast
Warmtepomp: elektrisch element	●	○	●	L1 + L3, ~2,0 kW per fase, samen ~4 kW
Laadpaal garage (EV-Rob)	●	●	●	Passat laadt op L2 (1 fase)
Laadpaal voordeur (EV-Sonia)	●	●	●	Ioniq 3 fasen; Passat ook hier op L2

● belast of aangesloten en gebruikt ◌ aangesloten, geen belasting

GEMETEN OP 24-10-2026

P1-FASEN = L1, L2, L3
HomeWizard-app en P1-sensor tonen in dezelfde volgorde en kleur.

QUOOKER OP L2
~51 pulsen per dag van ~10 s en ~2,1 kW, naar schatting ~0,3 kWh per dag.

ELEMENT ZONDER COMPRESSOR
Tapwatermode "Second heatsource" en setpoint 65 °C. Start pas als de boiler onder 55 °C staat.

Volgorde in de meterkast: L2 links, L3 midden, L1 rechts. Kleuren: L1 roze, L2 paars, L3 lichtblauw.