GROEPENKAST DUITLAAN 20

Meterkast woning - bijgewerkt 25-10-2026

3 x 25 A	B16	3
AANSLUITING	ALLE GROEPEN	AARDLEKSCHAKELAARS

Stop 13 Hoofdschakelaar — L2 links - L3 midden - L1 rechts

ENKELFASE-GROEPEN PER AARDLEKSCHAKELAAR

L1 — Stop 14 - Aardlek 1

RECHTS IN DE METERKAST

17 18	AardLekSchakelaar
19	• WCD in muur achter keukenwandkast (ongebruikt)
20	• Hal • Toilet beneden • Keukennis WCD linkerzijde • Overloop • Slaapkamers Ivan & Taeke • Computer zolder • Mechanische ventilatie • Zolderplafondlicht
21	• Meterkast stopcontact rechtsboven • Internet/wifi/glasvezel • Deurbel • Garage (licht, koelkast, roldeur) • Buitenlamp rechterzijgevel • Slaapkamers achterzijde (Rob & Sonia, Aukje) • Badkamer (excl. WCD achter deur) • WCD zolder (staande vloerlamp)
22	• Stopcontacten keukenmuur • Keukenvriezer • Keukenkoelkast • Keukenlicht • WCD terras • Rookmelder hal • Deurbel meterkast (ongebruikt)

L2 — Stop 15 - Aardlek 2

LINKS IN DE METERKAST

1 2	AardLekSchakelaar
3	• Quooker pulsen ~2,1 kW
4	• Woonkamer • Tuinverlichting • Laadpaalsensoren • Meterkast stopcontact linksboven
5	• Combimagnetron
6	• Koffiemachine • Keukennis WCD rechterzijde

L3 — Stop 16 - Aardlek 3

MIDDEN IN DE METERKAST

7 8	AardLekSchakelaar
9	• **ALARM** • Vaatwasser
10	• WCD achter badkamerdeur (evt. elektrische radiator)
11	• Droger controle L3
12	• Wasmachine

MEERFASE-VERBRUIKERS MET EIGEN AANSLUITING

VERBRUIKER	L1	L2	L3	BELASTING
Zonnepanelen + Enphase Q-relay	●	●	●	Opwek verdeeld: ~37% L1, ~27% L2, ~36% L3
Inductiekookplaat	●	○	●	2 fasen, gemeten via P1
Warmtepomp: compressor	◌	●	◌	Alleen L2: +0,6 tot 1,4 kW. L1 en L3 aangesloten, niet belast
Warmtepomp: elektrisch element	●	○	●	L1 + L3, ~2,0 kW per fase, samen ~4 kW
Laadpaal garage (EV-Rob)	●	●	●	Passat laadt op L2 (1 fase)
Laadpaal voordeur (EV-Sonia)	●	●	●	Ioniq 3 fasen; Passat ook hier op L2

● belast of aangesloten en gebruikt ◌ aangesloten, geen belasting

GEMETEN OP 24-10-2026

P1-FASEN = L1, L2, L3
HomeWizard-app en P1-sensor tellen in dezelfde volgorde. L3 en L2 zijn bevestigd met droger en Quooker. L1 volgt door uitsluiting.

QUOOKER OP L2
~51 pulsen per dag van ~10 s en ~2,1 kW, naar schatting ~0,3 kWh per dag.

ELEMENT ZONDER COMPRESSOR
Tapwatermode "Second heatsource" en setpoint 65 C. Start pas als de boiler onder 55 C staat.

Volgorde in de meterkast: L1 links, L2 midden, L3 rechts. Kleuren: L1 roze, L2 paars, L3 lichtblauw.